

Bereich 5

06.01.25

Mitteilung

für die nächste Sitzung der

- ☐ Verbandsgemeinde
☐ Stadt Vallendar
☐ OG Niederwerth
☐ OG Urbar
☒ OG Weitersburg ✓ 8/1.

<u>Gremium</u>	<u>Sitzungsdatum</u>	
ATU/HA	23.01.2025	☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich
Rat	06.02.2025	☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich
		☐ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Betreff

Anfrage: Programm KIPKI, Antragstellung für Maßnahmen

Erläuterungen

In der OGR und ATU Sitzung am 12.12.2024 wurden durch die FWG Weitersburg folgende Fragen gestellt:

1. Wie weit ist der Stand bezüglich der Flutlichter?
2. Können alle weiteren Maßnahmen (Punkte 2-4 nach Reihenfolge) mit den restlichen Fördermitteln unbeschadet der aktuellen Verzögerungen bis zum 30.06.2026 erbracht werden?

1. Hier ist der Zeitplan für die Umrüstung der Flutlichtanlage, Sportplatz Weitersburg:

Bekanntmachung nach § 12 VOB/A und Upload LV bei Vergabeplattform	Mittwoch, 15. Januar 2025
Angebotseröffnung (Datum)	Donnerstag, 13. Februar 2025
Angebotseröffnung (Uhrzeit)	11:00 Uhr
Evtl. Aufklärungsgespräch nach § 15 VOB/A	Montag, 24. Februar 2025
Wertungsempfehlung und Beschlussvorschlag (Textbausteine für Beschlussvorlage)	Dienstag, 4. März 2025
Sitzung vorberatendes Gremium (falls erforderlich)	06.03.2025 (Ausschuss) Mitteilung über Ergebnisse
Sitzung beschließendes Gremium (falls erforderlich)	20.03.2025 (Rat)
Auftragserteilung	Freitag, 21. März 2025
Bindefrist	Freitag, 28. März 2025
Fertigstellung der Vergabedokumentation	nach Abschluss des Vergabeverfahrens
Baubeginn	Dienstag, 15. April 2025
Baufertigstellung	Freitag, 30. Mai 2025

2. Ja, die restlichen Maßnahmen können mit den restlichen Fördermitteln, abhängig von den ausgegebenen Summen (insgesamt maximal 70.000 €), bis zu dem 30.06.2026 erbracht werden.

Adolf T. Schneider
Bürgermeister der VG Vallendar