

Fachbereich 2

14.05.25

Mitteilung

für die nächste Sitzung der

- ☐ Verbandsgemeinde
- ☐ Stadt Vallendar
- ☐ OG Niederwerth
- ☒ OG Urbar ✓ 1515.
- ☐ OG Weitersburg

<u>Gremium</u>	<u>Sitzungsdatum</u>		
ATU/HA	21.05.2025	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich
RAT	25.05.2025	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich
		<input type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich

Betreff

KIPKI Förderungen Urbar

Erläuterungen

Das erste Teilprojekt „Austausch der Flutlichtanlage in LED“ auf dem Sportplatz in Urbar wurde fertiggestellt.

Bisher wurden für das Projekt 23.793,44 € (Fachplaner, Vergabestelle, ausführende Firma etc.) ausgegeben. Laut den Kollegen von den Kommunalbetrieben, ist es noch offen, ob von der Firma Kandem noch weitere Kosten geltend gemacht werden.

Für das Teilprojekt waren Fördergelder in Höhe von 63.000 € geplant, so dass für das nächste Teilprojekt „Austausch der Beleuchtung auf LED in den gemeindeeigenen Gebäuden“ die Differenz in Höhe von 39.206,56 € übrig bleibt. Mit einer freigegebenen Summe in Höhe von 35.000 € und den geplanten Kosten in Höhe von 7.000 € kann der FB 2 Bauen und Umwelt mit der Umsetzung des 2. Teilprojektes starten.

4.206,56 € bleiben dann als Puffer für das Teilprojekt 1 stehen, die nach Freigabe der Kommunalbetriebe auch ins 2. Teilprojekt geschoben werden können.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Adolf T. Schneider".

Adolf T. Schneider

Adolf T. Schneider
Bürgermeister der VG Vallendar